

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda RH i 32/20 i 145/24) i članka 44. stavka 4. Statuta Grada Jastrebarskog ("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog" br. 1/18, 3/20 i 2/21) podnosim

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2024. GODINU

Opis programa:

Tijekom 2024. godine izvršeni su slijedeći radovi i usluge planirani u Programu građenja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog ("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog" br. 8/23, 3/24, 5/24 i 7/24)

I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

NERAZVRSTANE CESTE				
Red.br.	Naziv	Planirano 2024. (€)	Realizirano	Indeks
1.	PROJEKTIRANJE	205.900,00	22.240,63	10,80
1.1.	Glavni projekt ulice za nove zgrade dječjeg vrtića i osnovne škole	27.500,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: komunalni doprinos	27.500,00	0,00	0,00
1.2.	Idejni projekt Ulice V. Holjevca od Kolodvorske ulice do rotora	20.000,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: komunalni doprinos	20.000,00	0,00	0,00
1.3.	Glavni projekt Ul. Mirni put	24.700,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: komunalni doprinos	24.700,00	0,00	0,00
1.4.	Glavni projekt spoja ŠRC Centrala- Ul. bana J. Jelačića	16.000,00	3.462,50	21,64
	Izvor financiranja: komunalna naknada	16.000,00	3.462,50	21,64
1.5.	Glavni projekt rekonstrukcije Trga Ljube Babića i Ulice Mirni put, izgradnje kružnog toka i parkirališta	58.500,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: komunalni doprinos	58.500,00	0,00	0,00
1.6.	Idejni projekt rekonstrukcije raskrižja D1 i NC02 Stjepana Medvedovskog- Zipe te pristupne prometnice za novi dječji vrtić	8.000,00	7.812,50	97,66

	Izvor financiranja: komunalni doprinos	8.000,00	7.812,50	97,66
1.7.	Glavni projekt rekonstrukcije raskrižja D1 i NC02 Stjepana- Medvedovskog-Zipe	32.500,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: komunalni doprinos	32.500,00	0,00	0,00
1.8.	Izmjena i dopuna idejnog i glavnog projekta Desinečke ulice, Ul. A.G. Matoša i Plešivičke ulice	7.700,00	2.490,63	32,35
	Izvor financiranja: komunalni doprinos	7.700,00	2.490,63	32,35
1.9.	Revizija projekta izgradnje mostova na NC1501 i NC1015 u Domagoviću	6.000,00	3.500,00	58,33
	Izvor financiranja: komunalna naknada	6.000,00	3.500,00	58,33
1.10.	Glavni projekt NC1714 D. Desinec	5.000,00	4.975,00	99,50
	Izvor financiranja: prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	5.000,00	4.975,00	99,50
2.	GRAĐENJE	1.074.000,00	273.492,19	25,46
2.1.	Izgradnja dijela Ulice kralja Zvonimira i dijela Ulice Petra Krešimira	190.000,00	165.090,53	86,89
	otkup zemljišta	190.000,00	165.090,53	86,89
	Izvor financiranja: komunalna naknada	80.000,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: komunalni doprinos	110.000,00	109.090,53	99,17
2.2.	Izgradnja spojne ulice V. Holjevca - Plodine	168.000,00	108.401,66	64,52
	Izvor financiranja: komunalni doprinos	168.000,00	108.401,66	64,52
2.3.	Izgradnja mosta na NC1501 Domagović	350.000,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: komunalni doprinos	302.100,00	0,00	0,00
	komunalna naknada	47.900,00	0,00	0,00
2.4.	Izgradnja nastavka Plešivičke ulice i Ul. A.G. Matoša	56.000,00	0,00	0,00
	otkup zemljišta	56.000,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: komunalni doprinos	56.000,00	0,00	0,00
2.5.	Sanacija klizišta NC2102 Gorica Svetojanska	310.000,00	0,00	0,00
	radovi	300.000,00	0,00	0,00
	stručni nadzor	10.000,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	164.400,00	0,00	0,00

		komunalna naknada	145.600,00	0,00	0,00
		UKUPNO:	1.279.900,00	295.732,82	23,11

U ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za otkup zemljišta i usluge vještačenja u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje prometnica u sjevernom dijelu centra Jastrebarskog. Nadalje, realizirana su sredstva za usluge izrade glavnog projekta NC 1714 D. Desinec. Nadalje, realizirana su sredstva za usluge izrade idejnog projekta rekonstrukcije raskrižja D1 i NC02 Stjepana Medvedovskog-Zipe te pristupne prometnice za novi dječji vrtić, kao i dio sredstava za izradu izmjena i dopuna idejnog i glavnog projekta dijelova ulica E. Kumičića, A.G. Matoša, Plešivička i Desinečka. Nadalje, realizirana su sredstva u svrhu izvođenja radova na izgradnji spoja ulica V. Holjevca-Plodine.

Manje izvršenje u odnosu na planirana sredstva rezultat su činjenice da nisu realizirana sredstva planirana za sanaciju klizišta u Gorici Svetojanskoj na NC 2102, koji radovi su po provedenom postupku javne nabave ugovoreni u prosincu 2024.godine, a također nisu u cijelosti realizirana sredstva planirana za izvođenje radova na izgradnji spojne ceste V. Holjevca-Plodine, budući da je zbog vremenskih uvjeta produljen rok izvođenja istih. Nadalje, nisu izvedeni radovi izgradnje mosta u Domagoviću na NC 1501 budući da do kraja 2024.godine nije dobivena građevinska dozvola kojoj su tijekom 2024.godine prethodili postupci provedbe parcelacijskog elaborata u nadležnom katastarskom operatu i zemljišnim knjigama te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa odnosno ishođenje prava građenja od strane Hrvatskih voda. Osim navedenog, nisu realizirana sredstva za izradu glavnog projekta rekonstrukcije Trga Ljube Babića i Ulice Mirni put, izgradnje kružnog toka i parkirališta, za koji je Grad Jastrebarsko izradio idejni projekt i ishodio lokacijsku dozvolu nadležnog upravnog odjela Zagrebačke županije 17.10.2024.godine i rješenje o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole od 08.01.2025.godine koje je postalo pravomoćno 01.02.2025.godine, do kada nisu bili ispunjeni uvjeti za pokretanje postupka ugovaranja glavnog projekta. Nadalje, nisu realizirana sredstva za usluge izrade glavnog projekta spoja Ulice bana J. Jelačića i ŠRC Centrala, zatim za usluge izrade glavnog projekta ulice za nove zgrade dječjeg vrtića i osnovne škole te sredstva za usluge izrade izmjena i dopuna idejnog i glavnog projekta dijelova ulica E. Kumičića, A.G. Matoša, Plešivička i Desinečka, budući da do kraja 2024. godine nije ishodaena lokacijska dozvola za navedene projekte. Nadalje, zbog potrebe izmjena prostornoplanske dokumentacije, nisu realizirana sredstva za usluge izrade idejnog projekta Ulice V. Holjevca od Kolodvorske ulice do rotora, a također nisu realizirana sredstva za usluge izrade glavnog projekta Ulice Mirni put s komunalnom infrastrukturom, zbog promjene obuhvata i provedbe parcelacijskog elaborata idejnog projekta zahvata u prostoru: Rekonstrukcija Trga Ljube Babića, rekonstrukcija ulice Mirni put, izgradnja kružnog toka, parkirališta za osobna vozila i dječjeg igrališta.

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Red.br.	Naziv	Planirano 2024. (€)	Realizirano	Indeks
1.	PROJEKTIRANJE	37.100,00	8.825,00	23,79
1.1.	Strossmayerov trg	25.000,00	4.825,00	19,30
	Geodetsko-katastarske usluge	5.000,00	4.825,00	96,50
	Izvor financiranja: prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	5.000,00	4.825,00	96,50
	Izrada participativnog dizajna rekonstrukcije trga	20.000,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	20.000,00	0,00	0,00

1.2.	Produžetak nogostupa u Petrovini uz ŽC3102	4.100,00	4.000,00	97,56
	Izvor financiranja: komunalna naknada	4.100,00	4.000,00	97,56
1.3.	Glavni projekt dječjeg igrališta na Trgu kardinala Alojzija Stepinca	8.000,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	8.000,00	0,00	0,00
2.	GRAĐENJE	676.900,00	318.565,69	47,06
2.1.	Produžetak nogostupa u Petrovini uz ŽC3102	56.900,00	32.310,68	56,79
	Izvor financiranja: prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	33.000,00	32.310,68	97,91
	komunalna naknada	23.900,00	0,00	0,00
2.2.	Perivojni trg u Gucima	290.000,00	286.255,01	98,71
	Izvor financiranja: prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine	85.000,00	85.000,00	100,00
	Izvor financiranja: prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	205.000,00	201.255,01	98,17
2.3.	Nogostup Donji Desinec (I faza)	330.000,00	0,00	0,00
	radovi	322.000,00	0,00	0,00
	stručni nadzor	8.000,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	330.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	714.000,00	327.390,69	45,85

U ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije i izgradnju produžetka pješačkog nogostupa uz županijsku cestu ŽC 3102 u naselju Petrovina. Nadalje, izvedeni su radovi na izgradnji perivojnog trga u Gucima, a nakon provedenog postupka javne nabave ugovoreno je i izvođenje radova na izgradnji nogostupa uz lokalnu cestu L31140 u naselju Donji Desinec. Nadalje, ugovoreno je pružanje usluga izrade participativnog dizajna rekonstrukcije Trga J.J. Strossmayera, koje uključuju izradu idejnog rješenja Trga J.J. Strossmayera u Jastrebarskom, te je u tu svrhu izrađen geodetski snimak Trga. Manje izvršenje u odnosu na realizirana sredstva rezultat su činjenice da je po izrađenoj projektnoj dokumentaciji i ishodenoj građevinskoj dozvoli tek u studenom 2024.godine ugovoreno izvođenje radova na izgradnji produžetka pješačkog nogostupa uz županijsku cestu ŽC 3102 u naselju Petrovina. Nadalje, nisu realizirana sredstva za izgradnju nogostupa u Donjem Desincu (I faza), budući da je izvođenje predmetnih radova ugovoreno tek krajem godine, po provedenom postupku javne nabave. Osim navedenog, nisu realizirana sredstva za izradu glavnog projekta dječjeg igrališta Trg kardinala A. Stepinca iz razloga neformiranja građevne čestice na kojoj je predviđena izgradnja istog. Nadalje, nisu realizirana sredstva pružanja usluge participativnog dizajna rekonstrukcije Trga J.J. Strossmayera zbog promijenjenih okolnosti vezanih uz definiranje zahvata koji je izmijenjen i povećan na način da pješački dio trga zauzima dva puta veću površinu kao posljedica ukidanja prometnica nakon prethodnih analiza i konzultacija.

JAVNE ZELENE POVRŠINE

--	--	--	--	--

Red.br.	Naziv	Planirano 2024. (€)	Realizirano	Indeks
1.	Aleja prvašića	4.000,00	4.088,83	102,22
	Izvor financiranja: komunalna naknada	4.000,00	4.088,83	102,22
2.	Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta u perivoju Erdody	162.000,00	6.875,00	4,24
	Izvor financiranja: komunalna naknada	72.000,00	6.875,00	9,55
	prihodi za posebne namjene- sponzorstvo Jamnica Plus d.o.o.	90.000,00	0,00	0,00
3.	Šetnica bijeli bor	16.500,00	16.437,50	99,62
	Izvor financiranja: prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	16.500,00	16.437,50	99,62
4.	Krajobrazno uređenje naselja Cvetković	420.000,00	419.247,51	99,82
	radovi i sadnice	405.000,00	411.991,26	101,73
	stručni nadzor	15.000,00	7.256,25	48,38
	Izvor financiranja: prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	92.000,00	275.375,36	299,32
	komunalni doprinos	129.000,00	143.872,15	111,53
	pomoći EU	199.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	602.500,00	446.648,84	74,13

U ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za provedbu projekta "Krajobrazno uređenje naselja Cvetković" sufinanciranog EU sredstvima koji obuhvaća razvoj zelene infrastrukture s ciljem krajobraznog oblikovanja i uređenja zelenih i otvorenih prostora u navedenom naselju, kao i sredstva za provedbu projekta „Aleja prvašića“. Nadalje, izvršene su usluge provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama, sufinancirane sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem Ugovora broj 2022/029760 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata, davanjem sredstava pomoći. Također je izrađeno idejno rješenje i glavni projekt rekonstrukcije i opremanja dječjeg igrališta u perivoju Erdödy. Manje izvršenje u odnosu na realizirana sredstva rezultat su činjenice da nisu realizirana sredstva za izgradnju dječjeg igrališta u Perivoju Erdödy zbog usuglašavanja zahtjeva sponzora Jamnica Plus d.o.o. i nadležnog konzervatorskog odjela kod izrade projektne dokumentacije, a budući da se isto nalazi u zaštićenom području spomenik parkovne arhitekture Park oko dvorca Erdödy i unutar prostornih međa zaštićenog dvorca Erdödy.

GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Red.br.	Naziv	Planirano 2024. (€)	Realizirano	Indeks
1.	Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza	12.000,00	6.785,68	56,55

	Projektiranje	5.000,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: komunalna naknada	5.000,00	0,00	0,00
	Radovi	7.000,00	6.785,00	96,93
	Izvor financiranja: komunalna naknada	7.000,00	6.785,00	96,93
2.	Urbana oprema	8.000,00	5.625,00	70,31
	Izvor financiranja: komunalna naknada	8.000,00	5.625,00	70,31
	UKUPNO:	20.000,00	12.410,68	62,05

U ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za izradu i postavu nadstrešnice na dječjem igralištu u Donjoj Reki.

JAVNA RASVJETA				
Red.br.	Naziv	Planirano 2024. (€)	Realizirano	Indeks
1.	Produžeci javne rasvjete	45.000,00	42.740,00	94,98
	Izvor financiranja: komunalni doprinos	45.000,00	42.740,00	94,98
2.	Građevinski i elektromontažni radovi u svrhu izmještanja nadzemne trase NN odcjeka "Tržački" u Vukšin Šipku	5.000,00	4.556,25	91,13
	Izvor financiranja: komunalni doprinos	5.000,00	4.556,25	91,13
3.	Osvjetljenje sakralnih objekata i igrališta LED rasvjetom	45.000,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: komunalni doprinos	45.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	95.000,00	47.296,25	49,79

U ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za radove na izmještanju nadzemne trase NN otcjeka „Tržački“ u Vukšin Šipku i radovi na produžecima javne rasvjete na području grada Jastrebarskog. Nadalje, budući da je za provođenje otvorenog postupka javne nabave u svrhu provedbe aktivnosti planirane II. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Jastrebarskog „Osvjetljenje sakralnih objekata i igrališta LED rasvjetom“ bilo potrebno izraditi dokumentaciju o nabavi i projekt kojim se trebao izraditi proračun rasvjetljenosti svakog igrališta i sakralnog objekta, po uzoru na postupak "Energetske usluge provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete Grada Jastrebarskog", a koji postupak i ugovaranje nije bilo moguće provesti do kraja 2024.godine, odnosno u godini u kojoj su osigurana financijska sredstva, to nisu realizirana sredstva za provedbu istog.

GROBLJA				
Red.br.	Naziv	Planirano 2024. (€)	Realizirano	Indeks
1.	Glavni projekt ulaza na	30.000,00	0,00	0,00

	mjesno groblje Gorica Svetojanska				
		Izvor financiranja: komunalni doprinos	30.000,00	0,00	0,00
2.	Otkup zemljišta za proširenje mjesnog groblja Gornji Desinec		70.000,00	72.456,00	103,51
		Izvor financiranja: komunalni doprinos	70.000,00	72.456,00	103,51
3.	Zamjena krovišta na mrtvačnici na gradskom groblju Jastrebarsko		53.500,00	53.255,00	99,54
		Izvor financiranja: komunalna naknada	32.000,00	32.000,00	100,00
		financiranja: prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine	21.500,00	21.255,00	98,86
4.	Izgradnja vodovoda na mjesnom groblju Petrovina		7.500,00	7.299,35	97,32
		Izvor financiranja: prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine	7.500,00	7.299,35	97,32
		UKUPNO:	161.000,00	133.010,35	82,62

U ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva otkup nekretnina k.č.br. 1558/2, k.č. br. 1566 i k.č.br. 1559/2, sve k.o. Desinec, u svrhu proširenja mjesnog groblja Gornji Desinec, te su izvedeni radovi na izgradnji vodovoda na mjesnom groblju Petrovina i na zamjeni krovišta na mrtvačnici na gradskom groblju Jastrebarsko.

Nešto manje izvršenje u odnosu na realizirana sredstva rezultat su činjenice da u ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirane usluge izrade glavnog projekta građevine – ulaz na mjesno groblje u Gorici Svetojanskoj, koje produljenje roka pružanja usluga je uzrokovano provedbom tijekom 2024.godine formiranja građevinske čestice te posljedično nemogućnošću ishođenja posebnih uvjeta i potvrde glavnog projekta.

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

NERAZVRSTANE CESTE					
Red.br.	Naziv	Planirano 2024. (€)	Realizirano	Indeks	
1.	PROJEKTIRANJE	29.000,00	22.700,00	78,28	
1.1	Idejno rješenje i glavni projekt rekonstrukcije ceste NC1847 Draga Svetojanska- Japetić	29.000,00	22.700,00	78,28	
		Izvor financiranja: komunalni doprinos	29.000,00	22.700,00	78,28
		UKUPNO:	29.000,00	22.700,00	78,28

U ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za izradu glavnog projekta rekonstrukcije ceste NC 1847 Draga Svetojanska-Japetić koja do kraja godine nisu u potpunosti realizirana zbog odustajanja od izrade elektrotehničkog projekta, i to zbog otežanih okolnosti odnosno tehničkih nemogućnosti realizacije istog.

III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI

Red .br.	Naziv	Planirano 2024. (€)	Realizirano	Indeks
1.	GRAĐENJE	154.500,00	43.231,04	27,98
1.1.	Rekonstrukcija propusta na potoku Volavčica	154.500,00	43.231,04	27,98
	Izvor financiranja: prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine	120.500,00	33.231,04	27,58
	Izvor financiranja: pomoć od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna- Hrvatske vode	10.000,00	10.000,00	100,00
	Izvor financiranja: prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	24.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	154.500,00	43.231,04	27,98

U ovom izvještajnom razdoblju realiziran je dio sredstava za izvođenje radova na rekonstrukciji propusta na potoku Volavčica. Manje izvršenje u odnosu na realizirana sredstva rezultat su činjenice da su tek studenom 2024. godine, po zaključenom ugovoru s Hrvatskim vodama o sufinanciranju projekta i provedenom postupku javne nabave, započeli radovi na provedbi predmetnog projekta.

Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog".

KLASA:
URBROJ:
Jastrebarsko,

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing.