



Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda RH i 32/20 i 145/24) i članka 44. stavka 4. Statuta Grada Jastrebarskog ("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog" br. 1/18, 3/20 i 2/21) podnosim

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2025. GODINU

Opis programa:

Tijekom 2025. godine izvršeni su slijedeći radovi i usluge planirani u Programu građenja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog ("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog" broj 7/24, 4/25 i 6/25)

I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

NERAZVRSTANE CESTE				
Red.br.	Naziv	Planirano 2025. (€)	Realizirano	Indeks
1.	PROJEKTIRANJE	87.200,00	35.648,13	40,88
1.1.	Glavni projekt ulice za nove zgrade dječjeg vrtića i osnovne škole	27.500,00	19.897,50	72,35
	Izvor financiranja: komunalni doprinos	27.500,00	19.897,50	72,35
1.2.	Glavni projekt izgradnje Ulice Stjepana Medvedovskog Zipe s odvojkom	1.500,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: komunalni doprinos	1.500,00	0,00	0,00
1.3.	Idejni projekt Ulice V. Holjevca od Kolodvorske ulice do rotora	20.000,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: komunalni doprinos	20.000,00	0,00	0,00
1.4.	Idejni projekt spoja ŠRC Centrala- Ul. bana J. Jelačića	3.200,00	1.385,00	43,28
	Izvor financiranja: komunalni doprinos	3.200,00	1.385,00	43,28
1.5.	Glavni projekt spoja ŠRC Centrala- Ul. bana J. Jelačića	12.500,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: komunalna naknada	12.500,00	0,00	0,00
1.6.	Izmjena i dopuna idejnog i glavnog projekta Desinečke ulice, Ul. A.G. Matoša i Plešivičke ulice	2.500,00	2.490,63	99,63
	Izvor financiranja: komunalni doprinos	2.500,00	2.490,63	99,63
1.7.	Glavni projekt nove ulice u Zdihovu na k.č.br. 2144/2 k.o. Plešivička Reka	12.000,00	11.875,00	98,96
	Izvor financiranja: prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	12.000,00	11.875,00	98,96
1.8.	Idejni i glavni projekt javne prometnice- priključne ceste na rotor (DC310)	8.000,00	0,00	0,00

	Izvor financiranja: donacije	8.000,00	0,00	0,00
2.	GRADENJE	1.353.000,00	1.260.169,43	93,14
2.1.	Rekonstrukcija Trga Ljube Babića i Ulice Mirni put, izgradnje kružnog toka i parkirališta	475.000,00	474.939,93	99,99
	Otkup zemljišta	475.000,00	474.939,93	99,99
	Izvori financiranja:			
	prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine i naknade	180.000,00	289.345,48	160,75
	donacije	0,00	1.020,00	0,00
	prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	295.000,00	184.574,45	62,57
2.2.	Izgradnja mosta na NC1501 Domagović	390.000,00	390.203,25	100,05
	revizija projekta	6.000,00	1.875,00	31,25
	radovi	374.000,00	378.328,25	101,15
	stručni nadzor	10.000,00	10.000,00	100,00
	Izvor financiranja: komunalna naknada	77.900,00	0,00	0,00
	komunalni doprinos	312.100,00	390.203,25	125,03
2.3.	Sanacija klizišta NC2102 Gorica Svetojanska	328.000,00	327.785,34	99,93
	radovi	315.500,00	316.442,84	100,29
	stručni nadzor	12.500,00	11.342,50	90,74
	Izvor financiranja: komunalna naknada	145.600,00	243.000,62	166,90
	komunalni doprinos	179.600,00	84.784,72	47,21
	prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	2.800,00	0,00	0,00
2.4.	Izgradnja spojne ulice V. Holjevca- Plodine	60.000,00	59.620,34	99,37
	Izvor financiranja: komunalni doprinos	60.000,00	59.620,34	99,37
2.5.	Izgradnja Ulice Stjepana Medvedovskog Zipe s odvojkom	100.000,00	7.620,57	7,62
	Otkup zemljišta	100.000,00	7.620,57	7,62
	Izvor financiranja: komunalna naknada	100.000,00	7.620,57	7,62
	UKUPNO:	1.440.200,00	1.295.817,56	89,97

U ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za pružanje usluge izrade glavnog projekta nove ulice u Zdihovu na kčbr. 2144/2 k.o. Plešivička Reka i sredstva za pružanje usluga izrade izmjena i dopuna idejnog i glavnog projekta Desinečke ulice, Ulice A.G.Matoša i Plešivičke ulice. Nadalje, realiziran je dio sredstava za pružanje usluge izrade idejnog projekta spoja Ulice bana J. Jelačića i ŠRC Centrala, te dio sredstava za izradu glavnog projekta prometnice prema novom dječjem vrtiću s komunalnom infrastrukturom te spoja na državnu cestu D1.

Nadalje, realizirana su sredstva za otkup zemljišta u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu rekonstrukcije Trga Ljube Babića i Ulice Mirni put, izgradnje kružnog toka i parkirališta te dio sredstava za otkup zemljišta u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje nerazvrstane prometnice Stjepana Medvedovskog-Zipe s odvojkom. Nadalje, u ovom izvještajnom

razdoblju završeni su projekti te su realizirana sredstva za radove i usluge stručnog nadzora na sanaciji klizišta na NC 2102 Gorica Svetojanska, na izgradnji mosta na NC 1501 Domagović i na izgradnji spoja ulica V. Holjevca-Plodine.

Manje izvršenje u odnosu na planirana sredstva rezultat su činjenice da većim dijelom nisu realizirana sredstva planirana za otkup zemljišta u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje nerazvrstane prometnice Stjepana Medvedovskog-Zipe s odvojkom, obzirom da zbog postupka koji je prethodno bilo potrebno provesti pred nadležnim tijelom Zagrebačke županije, radnje i rokove, nisu formirane katastarske čestice u trasi planirane izgradnje, a što je bilo preduvjet za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Nadalje, nisu realizirana sredstva za izradu idejnog i glavnog projekta javne prometnice – priključne ceste na rotor (DC 310), budući da su ista osigurana tek u II. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Jastrebarskog za 2025.godinu i da su predmetne usluge ugovorene krajem prosinca 2025.godine. Nadalje, zbog potrebe za izmjenom prostornoplanske dokumentacije, nisu realizirana sredstva za usluge izrade idejnog projekta Ulice V. Holjevca od Kolodvorske ulice do rotora. Nadalje, nisu u cijelosti realizirana sredstva za usluge izrade idejnog projekta niti sredstva za usluge izrade glavnog projekta spoja Ulice bana J. Jelačića i ŠRC Centrala, budući da do kraja 2025. godine nije ishodaena lokacijska dozvola za navedeni projekt. Također, nisu u cijelosti realizirana sredstva za izradu glavnog projekta prometnice prema novom dječjem vrtiću i novoj osnovnoj školi s komunalnom infrastrukturom te spoja na državnu cestu D1, budući da do kraja 2025.godine nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnosi u obuhvatu ulice za novu zgradu osnovne škole, slijedom čega nije dovršeno projektiranje predmetne ulice i ishodaena građevinska dozvola za taj dio zahvata. Nadalje, budući da do kraja 2025.godine nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnosi u obuhvatu prometnice Stjepana Medvedovskog-Zipe s odvojkom, nije izrađen glavni projekt i ishodaena građevinska dozvola za navedeni zahvat.

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA					
Red.b r.	Naziv		Planirano 2025. (€)	Realizirano	Indeks
1.	PROJEKTIRANJE		20.000,00	20.000,00	100,00
1.1.	Strossmayerov trg		20.000,00	20.000,00	100,00
	Izrada participativnog dizajna rekonstrukcije trga		20.000,00	20.000,00	100,00
	Izvor financiranja: prihodi od poreza, pristojbi i ostalo		20.000,00	20.000,00	100,00
2.	GRAĐENJE		443.000,00	441.470,11	99,65
1.1.	Nogostup Donji Desinec (I faza)		420.000,00	418.689,15	99,69
	radovi		410.000,00	408.751,65	99,70
	stručni nadzor		10.000,00	9.937,50	99,37
	Izvor financiranja: prihodi od poreza, pristojbi i ostalo		130.700,00	129.389,15	99,00
		komunalni doprinos	289.300,00	289.300,00	100,00
1.2.	Produžetak nogostupa u Petrovini uz ŽC3102		23.000,00	22.780,96	99,05
	Izvori financiranja: komunalna naknada		23.000,00	22.780,96	99,05

	UKUPNO:	463.000,00	461.470,11	99,67
--	---------	------------	------------	-------

U ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za izvođenje radova i pružanje usluga stručnog nadzora na izgradnji nogostupa u Donjem Desincu (I. faza, u duljini od 530 m, i to od državne ceste D1 do kućnog broja 13), kao i sredstva za završetak radova na produžetku pješačkog nogostupa uz županijsku cestu ŽC 3102 u naselju Petrovina ukupne duljine oko 80,0 m. Nadalje, realizirana su sredstva pružanja usluge participativnog dizajna rekonstrukcije Trga J.J. Strossmayera čiji je cilj usluge bio unaprijediti normativni okvir i praksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u oblikovanju javnih prostora, označiti kapacitete građanskih inicijativa i izraditi idejno rješenje glavnog gradskog trga.

JAVNE ZELENE POVRŠINE					
Red.b r.	Naziv		Planirano 2025. (€)	Realizirano	Indeks
1.	Aleja prvašića		6.000,00	5.412,50	90,21
		Izvor financiranja: komunalna naknada	6.000,00	5.412,50	90,21
2.	Dječje igralište Trg kardinala Alojzija Stepinca		270.000,00	9.625,00	3,56
	projektiranje i radovi		263.000,00	9.625,00	3,56
	stručni nadzor		7.000,00	0,00	0,00
		Izvor financiranja: komunalna naknada	90.000,00	0,00	0,00
		prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	90.000,00	0,00	0,00
		prihodi od prodaje ili zamjene nefin. Imovine i naknade	90.000,00	9.625,00	3,56
3.	780 stabala za 780 godina Jaske		45.000,00	34.953,68	77,67
	projekt		10.000,00	4.875,00	48,75
	radovi		35.000,00	30.078,68	85,94
		Izvor financiranja: prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	45.000,00	34.953,68	77,67
4.	Krajobrazno uređenje naselja Cvetković		156.000,00	156.164,01	100,11%
	radovi i sadnice		147.000,00	147.164,01	100,11%
	stručni nadzor		9.000,00	9.000,00	100,00%
		Izvor financiranja: prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	32.000,00	31.020,29	96,94%
		pomoći- EU	89.000,00	90.143,72	101,29%
		pomoći- kapitalne ZŽ	35.000,00	35.000,00	100,00%
5.	Dječje igralište u Hrastje Plešivičkom		87.000,00	65.450,61	75,23
		Izvor financiranja: pomoći- kapitalne	49.000,00	48.859,50	99,71
		prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	38.000,00	16.591,11	43,66

		UKUPNO:	564.000,00	271.605,80	48,15

U ovom izvještajnom razdoblju realiziran je dio sredstava za pružanje usluga izrade krajobraznog elaborata u svrhu realizacije projekta „780 stabala za 780 godina Jaske“, kao i sredstva za sadnju stabala u naselju Volavje u sklopu navedenog projekta. Nadalje, realizirana su sredstva za izradu glavnog projekta izgradnje i opremanja dječjeg igrališta na Trgu kardinala Alojzija Stepinca, kao i dio sredstava za radove i usluge stručnog nadzora na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta u naselju Hrastje Plešivičko, sufinancirani putem javnog poziva Ministarstva za demografiju i useljništvo. Nadalje, realizirana su sredstva za provedbu projekta “Krajobrazno uređenje naselja Cvetković” sufinanciranog EU sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026.

Manje izvršenje u odnosu na planirana sredstva rezultat su činjenice da nisu realizirana sredstva planirana za radove i usluge stručnog nadzora na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta na Trgu kardinala Alojzija Stepinca budući da za navedeni projekt nije ishoda građevinska dozvola. Nadalje, nisu u cijelosti realizirana sredstva za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u naselju Hrastje Plešivičko sufinancirani od strane Ministarstva demografije i useljništva u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom „Dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu“ zbog produljenja roka izvođenja radova iz razloga neisporuke opreme dječjeg igrališta od strane izvođača radova.

GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE					
Red.br.	Naziv		Planirano 2025. (€)	Realizirano	Indeks
1.	Nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza		16.000,00	15.742,46	98,39
		Izvor financiranja: komunalna naknada	16.000,00	15.742,46	98,39
2.	Urbana oprema		4.700,00	4.600,00	97,87
		Izvor financiranja: komunalna naknada	4.700,00	4.600,00	97,87
	UKUPNO:		20.700,00	20.342,46	98,27

U ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za nabavu urbane opreme i izradu tehničke dokumentacije autobusnog stajališta u Petrovini te su izvedeni su radovi na uređenju autobusnog stajališta u naselju Breznik

JAVNA RASVJETA					
Red.br.	Naziv		Planirano 2025. (€)	Realizirano	Indeks
1.	Produžeci javne rasvjete		30.000,00	1.100,00	3,67
		Izvor financiranja: komunalni doprinos	30.000,00	1.100,00	3,67
	UKUPNO:		30.000,00	1.100,00	3,67

U ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za priključak nogometnog igrališta u naselju Vukšin Šipak na niskonaponsku javnu električnu mrežu.

Neizvršenje osiguranih sredstava za izvođenje radova na produžecima javne rasvjete rezultat je činjenice da je ugovor o izvođenju predmetnih radova zaključen tek u prosincu 2025.godine po definiranju lokacija montaže rasvjetnih tijela i opreme produžetaka javne rasvjete, uzimajući u obzir pristigle zahtjeve i potrebe građana.

GROBLJA					
Red.b r.	Naziv		Planirano 2025. (€)	Realiziran o	Indeks
1.	Idejni projekt proširenja mjesnog groblja Gornji Desinec		20.000,00	7.950,00	39,75
		Izvor financiranja: prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine i naknade	20.000,00	7.950,00	39,75
2.	Izgradnja javne rasvjete na stazama na gradskom groblju Jastrebarsko		32.000,00	31.477,75	98,37
		Izvor financiranja: prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc. imovine i naknade	32.000,00	31.477,75	98,37
3.	Glavni projekt ulaza na mjesno groblje Gorica Svetojanska		30.000,00	24.000,00	80,00
		Izvor financiranja: komunalni doprinos	30.000,00	24.000,00	80,00
4.	Otkup zemljišta za proširenje mjesnog groblja Gorica Svetojanska		6.000,00	5.562,50	92,71
		Izvor financiranja: prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	6.000,00	5.562,50	92,71
	UKUPNO:		88.000,00	68.990,25	78,40

U ovom izvještajnom razdoblju Grad je otkupio nekretnine k.č.br. 4032/1 i kčbr. 4032/3, sve k.o. Sveta Jana, u svrhu proširenja mjesnog groblja Gorica Svetojanska. Nadalje, realizirana su sredstva za izvođenje radova i pružanje usluga nadzora nad radovima na izgradnji javne rasvjete na stazama na gradskom groblju Jastrebarsko..

Nešto manje izvršenje u odnosu na realizirana sredstva rezultat su činjenice da u ovom izvještajnom razdoblju nisu u cijelosti realizirana sredstva za usluge izrade glavnog projekta građevine – ulaz na mjesno groblje u Gorici Svetojanskoj i sredstva za usluge izrade idejnog projekta proširenja mjesnog groblja Gornji Desinec, zbog potrebe za izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Jastrebarskog, koja izrada je u tijeku.

GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU DJELATNOSTI JAVNOG PRIJEVOZA					
Red.br.	Naziv		Planirano 2025. (€)	Realizirano	Indeks
1.	Idejni projekt autobusnog kolodvora u Jastrebarskom		15.000,00	0,00	0,00
		Izvor financiranja: donacije	15.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO:		15.000,00	0,00	0,00

U ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirana sredstva za pružanje usluga izrade idejnog projekta autobusnog kolodvora u Jastrebarskom budući da je pružanje predmetnih usluga ugovoreno krajem 2025.godine po osiguravanju sredstava za tu namjenu u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2025.godinu.

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI					
Red.br.	Naziv		Planirano 2025. (€)	Realizirano	Indeks
1.	PROJEKTIRANJE		5.500,00	0,00	0,00
1.1.	Glavni projekt rekonstrukcije mosta u Perivoju dvorca Erdödy		5.500,00	0,00	0,00
		Izvor financiranja: komunalna naknada	4.500,00	0,00	0,00
		prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	1.000,00	0,00	0,00
2.	GRAĐENJE		125.000,00	124.583,10	99,67
2.1.	Rekonstrukcija propusta na potoku Volavčica		125.000,00	124.583,10	99,67
		Izvor financiranja: prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine	33.000,00	124.583,10	377,52
		Izvor financiranja: pomoć od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna- Hrvatske vode	92.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO:		130.500,00	124.583,10	95,47

U ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirana sredstva za izradu glavnog projekta rekonstrukcije mosta u Perivoju dvorca Erdödy u Jastrebarskom budući da je pružanje predmetnih usluga ugovoreno tek krajem 2025.godine po osiguravanju sredstava u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2025.godinu. Nadalje, u ovom izvještajnom razdoblju završeni su radovi na rekonstrukciji propusta na potoku Volavčica, za koje do kraja godine nisu isplaćena sredstva sukladno ugovoru zaključenom s Hrvatskim vodama u svrhu sufinanciranja predmetnog projekta.

Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog".

KLASA: 024-02/26-01/15
 URBROJ: 238-12-26-21
 Jastrebarsko, 25.06.2026.

GRADONAČELNIK
 Zvonimir Novosel, dipl.ing.

